



**รายงานผลความก้าวหน้า
ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน
(เดือนตุลาคม 2567 - เดือนมีนาคม 2568)**



**องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัน
อำเภอกรงปินัน จังหวัดยะลา**

รายงานผลความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (รอบ ๖ เดือนแรก)

ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกงปินัง จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- งานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินการ	ห้วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินการ จริง	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ				
๑	โครงการต่อเติมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ ๔	๑,๐๐๐,๐๐๐			/	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘	-	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.กรงปินัง หลังเก่า หมู่ที่ ๔	๒,๐๐๐,๐๐๐			/	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘	-	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง หมู่ที่ ๙	๔๑๕,๐๐๐			/	๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘	-	-	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเจ๊ะและ หมู่ที่ ๘	๑๓๘,๐๐๐			/	๑ ธ.ค.๖๗ – ๒๘ ก.พ. ๖๘	-	-	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๘	๓๒๐,๐๐๐			/	๑ ธ.ค.๖๗ – ๒๘ ก.พ.๖๘	-	-	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฮาฟิส - ตลาดนัด หมู่ที่ ๗	๕๙๖,๐๐๐			/	๑ ธ.ค.๖๗ – ๒๘ ก.พ.๖๘	-	-	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาสาเวง - ยี่อริ หมู่ที่ ๖	๓๕๘,๐๐๐			/	๑ ก.พ.๖๘ – ๓๐ เม.ย ๖๘	-	-	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายบองกลาง หมู่ที่ ๖	๑๔๕,๐๐๐			/	๑ ก.พ.๖๘ – ๓๐ เม.ย.๖๘	-	-	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปายอ หมู่ที่ ๑	๑๖๔,๐๐๐			/	๑ ก.พ.๖๘ – ๓๐ เม.ย.๖๘	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- งานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอุเฒะ - ป้อแน หมู่ที่ ๕	๔๙๗,๐๐๐			/	๑ ม.ค.๖๘ - ๓๑ มี.ค.๖๘	-	-	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อมงานวางท่อ สายคลองแฉเต๊ะ หมู่ที่ ๓	๓๖๒,๐๐๐			/	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย ๖๘	-	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายแต่สะปอง หมู่ที่ ๓	๑๘๑,๐๐๐			/	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย ๖๘	-	-	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลาไย๊ะ หมู่ที่ ๓	๒๓๙,๐๐๐			/	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย ๖๘	-	-	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะโละซูแม หมู่ที่ ๒	๒๘๔,๐๐๐			/	๑ มิ.ย ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	-	-	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมสร้างทางเท้า คสล. สายบาละบาไร่ หมู่ที่ ๔	๓๐๖,๐๐๐			/	๑ มิ.ย ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	-	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายหลังมัสยิด หมู่ที่ ๑	๑๓๘,๐๐๐			/	๑ มิ.ย ๖๘ - ๓๑ ส.ค. ๖๘	-	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการ	ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการปฎิณิเทศนักเรียน ศพด.	๕๐,๐๐๐			/	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	-	-	กองการศึกษา
๒	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	๑๐๐,๐๐๐			/	๑ ก.พ. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	-	-	กองการศึกษา
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๗๐,๐๐๐	/			๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๑ ม.ค. ๖๘	๑๓ ม.ค. ๖๘	๑๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาส	๕๐,๐๐๐			/	๑ ม.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	กองการศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพพื้นฐานภาคฤดูร้อน	๓๐,๐๐๐			/	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	-	-	กองการศึกษา
๖	โครงการส่งเสริมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบุคลากรทางการศึกษา	๖๐,๐๐๐			/	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการ	ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐			/	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	-	-	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนด้านยาเสพติด	๑๖๐,๐๐๐	/			๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๕ ก.พ. ๖๘ - ๖ ก.พ. ๖๘	๙๐,๘๐๐	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาร่วมกับ อบท.อื่นๆ	๕๐,๐๐๐			/	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	กองการศึกษา
๔	โครงการประกวดทักษะวิชาการและกีฬาสำหรับนักเรียน	๑๕๐,๐๐๐			/	๑ เม.ย. ๖๘ - ๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-	กองการศึกษา
๕	โครงการพบผู้นำศาสนาและประชาชนช่วงเดือนรอมฎอน	๒๐๐,๐๐๐	/			๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๓ มี.ค. ๖๘ - ๒๔ มี.ค. ๖๘	๑๙๘,๕๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการจัดกิจกรรมฮารีรายอ	๕๐,๐๐๐			/	๑ มี.ย. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	-	-	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบลกรงปินัง	๒๐๐,๐๐๐	/			๑ พ.ย. ๖๗ - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	๑๙ พ.ย. ๖๘ - ๓๐ พ.ย. ๖๘	๑๙๙,๑๒๐	กองการศึกษา
๘	โครงการตะวะฮ์ฮัจญ์	๕๐,๐๐๐			/	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	กองการศึกษา
๙	โครงการมหกรรมสืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างสันติสุข ตำบลกรงปินัง	๑๕๓,๐๐๐			/	๑ ก.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	กองการศึกษา
๑๐	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกรงปินัง	๘๐,๐๐๐			/	๑ พ.ค. ๖๘ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	-	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการ	ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑๑	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมในพื้นที่อำเภอกรงปินัง	๓๕,๐๐๐			/	๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	-	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอาชีพ

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการ	ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพของประชาชนในการประกอบอาชีพพร้อมศึกษาดูงาน	๓๐๐,๐๐๐			/	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการ	ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนาสาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (ศ.สมช.) ม.๑-๙	๖๗,๕๐๐			/	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐			/	๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการ	ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการขับเคลื่อนเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อกล.)	๑๕,๐๐๐			/	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงาน อบต.

- แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการ	ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง	๓๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๗ มี.ค. ๖๘	๑๙,๓๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมศึกษาดูงาน	๒๐๐๐๐๐			/	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-	สำนักปลัด
๓	โครงการเลือกตั้งนายก/สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง	๑๕,๐๐๐			/	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินังในการป้องกันการทุจริต	๑๕,๐๐๐			/	๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ ธ.ค. ๖๗	-	-	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานส่วนตำบล	๑๐๐,๐๐๐			/	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	-	-	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดเก็บภาษีสัญญา	๕,๐๐๐			/	๑ มี.ย ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	กองคลัง
๗	โครงการอบรมผู้มีหน้าที่เสียภาษี	๓๐,๐๐๐			/	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	-	-	กองคลัง

๘	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐			/	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-	สำนักปลัด
---	---	--------	--	--	---	------------------------	---	---	-----------

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงาน อบต.

- แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการ	ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๙	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐			/	๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	-	-	สำนักปลัด
๑๐	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา	๓๐,๐๐๐			/	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	-	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ช่วงเวลาตามแผนการดำเนินการ	ช่วงเวลาตามแผนการดำเนินการจริง	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ				
๑	โครงการอบรมธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐			/	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	กองสวัสดิการ
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	๒๕๐,๐๐๐			/	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	กองสวัสดิการ
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารความหวานให้กับกลุ่มสตรีในตำบลกรงปินัง	๕๐,๐๐๐			/	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	กองสวัสดิการ
๔	โครงการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวตำบลกรงปินัง	๑๐๐,๐๐๐			/	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	-	กองสวัสดิการ