



รายงานผลการติดตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- งานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการต่อเติมพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารศูนย์บริการประชาชน หมู่ที่ ๔	๑,๐๐๐,๐๐๐		/		๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘	-	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.กรงปินัง หลังเก่า หมู่ที่ ๔	๒,๐๐๐,๐๐๐		/		๑ ต.ค.๖๗ – ๓๑ มี.ค.๖๘	-	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลอง หมู่ที่ ๙	๔๑๕,๐๐๐	/			๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘	๑๘๘,๕๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเจ๊ะและ หมู่ที่ ๘	๑๓๘,๐๐๐	/			๑ ธ.ค.๖๗ – ๒๘ ก.พ. ๖๘	๑๓๔,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๘	๓๖๒,๐๐๐	/			๑ ธ.ค.๖๗ – ๒๘ ก.พ.๖๘	๒๖๑,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายฮาฟิส - ตลาดนัด หมู่ที่ ๗	๕๙๖,๐๐๐	/			๑ ธ.ค.๖๗ – ๒๘ ก.พ.๖๘	๕๗๔,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบาสาเวง - ยีอริ หมู่ที่ ๖	๓๕๘,๐๐๐	/			๑ ก.พ.๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	๓๕๖,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายบองอกลาง หมู่ที่ ๖	๑๔๕,๐๐๐	/			๑ ก.พ.๖๘ – ๓๐ เม.ย.๖๘	๑๔๕,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปายอ หมู่ที่ ๑	๑๖๔,๐๐๐	/			๑ ก.พ.๖๘ – ๓๐ เม.ย.๖๘	๑๖๒,๕๐๐	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- งานอุตสาหกรรมและการโยธา

๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายอุเฒะ - บ่อแ่น หมู่ที่ ๕	๔๙๗,๐๐๐	/			๑ ม.ค.๖๘ – ๓๑ มี.ค.๖๘	๔๘๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. พร้อม งานวางท่อ สายคลองแฉเต๊ะ หมู่ที่ ๓	๑๓๔,๐๐๐		/		๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	-	กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายแตสะปอง หมู่ที่ ๓	๑๘๑,๐๐๐	/			๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	๑๘๑,๐๐๐	กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลาไย๊ะ หมู่ที่ ๓	๒๓๙,๐๐๐	/			๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	๒๒๘,๐๐๐	กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะโละชูแม หมู่ที่ ๒	๒๘๔,๐๐๐	/			๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	๒๗๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมสร้างทางเท้า คสล. สายบาละบาไร่ หมู่ที่ ๔	๓๔๖,๐๐๐		/		๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	-	กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล. สายหลังมัสยิด หมู่ที่ ๑	๑๓๘,๐๐๐		/		๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	-	กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายตะ โละชูแม หมู่ที่ ๒	๒๘๔,๐๐๐	/			๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	๒๗๔,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สาย บันนังบาโก หมู่ที่ ๔	๓๔๖,๐๐๐			/	๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	-	กองช่าง
๑๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง สายบาสาเวง หมู่ที่ ๖	๒๒๔,๔๐๐		/		๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	-	กองช่าง

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานการศึกษา

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน ศพด.	๕๐,๐๐๐			/	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	-	กองการศึกษา
๒	โครงการเรียนรู้สู่โลกกว้าง	๑๐๐,๐๐๐			/	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	-	กองการศึกษา
๓	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๗๐,๐๐๐	/			๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๑ ม.ค. ๖๘	๑๗๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษาและการให้ความช่วยเหลือ นักเรียนซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อย โอกาส	๕๐,๐๐๐			/	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองการศึกษา
๕	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะวิชา พื้นฐานภาคฤดูร้อน	๓๐,๐๐๐			/	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	-	กองการศึกษา
๖	โครงการส่งเสริมศักยภาพครูผู้ดูแลเด็ก และบุคลากรทางการศึกษา	๖๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๔๐,๐๐๐	/			๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๙๙,๙๗๑	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการงานวันท้องถิ่นไทย	๑๐,๐๐๐			/	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	-	กองการศึกษา
๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชน ด้านยาเสพติด	๑๖๐,๐๐๐	/			๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๕๙,๕๒๐	กองการศึกษา
๓	โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันกีฬาร่วมกับ อบท.อื่นๆ	๕๐,๐๐๐	/			๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๗,๔๐๐	กองการศึกษา
๔	โครงการประกวดทักษะวิชาการและ กีฬาสำหรับนักเรียน	๑๕๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๕๐,๐๐๐	/			๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	๑๙๙,๘๐๐	กองการศึกษา
๕	โครงการพบผู้นำศาสนาและประชาชน ช่วงเดือนรอมฎอน	๒๐๐,๐๐๐	/			๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๙๙,๑๒๐	กองการศึกษา
๖	โครงการจัดกิจกรรมฮารีรายอ	๕๐,๐๐๐	/			๑ มี.ย. ๖๘ – ๓๐ มี.ย. ๖๘	๔๙,๖๐๐	กองการศึกษา
๗	โครงการจัดงานเมาลิดกลางตำบล กรงปินัง	๒๐๐,๐๐๐	/			๑ พ.ย. ๖๗ – ๓๑ ธ.ค. ๖๗	๑๙๙,๑๒๐	กองการศึกษา
๘	โครงการตะวะฮ์สัญจร	๕๐,๐๐๐			/	๑ มี.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองการศึกษา
๙	โครงการมหกรรมสืบสานประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นสร้างสันติสุข ตำบล กรงปินัง	๑๕๓,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๐๐,๐๐๐	/			๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๒๕๒,๗๙๗	กองการศึกษา
๑๐	โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอกรงปินัง	๘๐,๐๐๐			/	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ มี.ย. ๖๘	-	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

- งานกีฬาและนันทนาการ

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑๑	โครงการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรม ในพื้นที่อำเภอกรงปินัง	๓๕,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๑๕,๐๐๐	/			๑ ก.ค. ๖๘ – ๓๑ ส.ค. ๖๘	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษา
๑๑	โครงการอบรมการอ่านอัลกรุอ่าน (กีรออาตี)	๕๐๐,๐๐๐	/			๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	๔๙๙,๔๘๐	กองการศึกษา

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านอาชีพ

- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพ ของประชาชนในการประกอบอาชีพ พร้อมศึกษาดูงาน	๓๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๓๐๐,๐๐๐	/			๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๘๕,๓๐๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านสาธารณสุข

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	อุดหนุนงบประมาณให้ศูนย์พัฒนา สาธารณสุขมูลฐานหมู่บ้าน (ศ.สมช.) ม.๑-๙	๖๗,๕๐๐			/	๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	สำนักปลัด
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษ สุนัขบ้า	๒๐,๐๐๐	/			๑ เม.ย. ๖๘ – ๓๐ เม.ย. ๖๘	๑๙,๙๕๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ

- แผนงานสาธารณสุข

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติ งบประมาณ อนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตาม แผนการ ดำเนินการ	เบิกจ่าย	หน่วยงาน รับผิดชอบ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ			
๑	โครงการขับเคลื่อนเครือข่าย อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	๑๕,๐๐๐			/	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงาน อบต.

- แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการประชุมประชาคมระดับหมู่บ้านและระดับตำบลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง	๓๐,๐๐๐	/			๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๙,๓๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการอบรมผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมศึกษาดูงาน	๒๐๐,๐๐๐ (โอนเพิ่ม) ๒๓๒,๔๐๐	/			๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	๓๕๗,๓๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการเลือกตั้งนายก/สมาชิก องค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง	๑๕,๐๐๐			/	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	สำนักปลัด
๔	โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินังในการป้องกันการทุจริต	๒๐,๐๐๐	/			๑ ธ.ค. ๖๗ – ๓๑ ธ.ค. ๖๗	๑๙,๙๙๐	สำนักปลัด
๕	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่ผู้บริหาร สมาชิก อบต.และพนักงานส่วนตำบล	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๒๐,๐๐๐	/			๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	๑๑๑,๕๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการจัดเก็บภาษีสัจจร	๕,๐๐๐			/	๑ มิ.ย ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	-	กองคลัง
๗	โครงการอบรมผู้มีหน้าที่เสียภาษี	๓๐,๐๐๐			/	๑ ก.พ. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๘	-	กองคลัง

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมือง การบริหารงาน อบต.

- แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๘	โครงการฝึกพบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	๕๐,๐๐๐			/	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	-	สำนักปลัด
๙	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐			/	๑ มิ.ย. ๖๘ – ๓๐ มิ.ย. ๖๘	๘๘,๘๓๐	สำนักปลัด
๑๐	โครงการขอรับเงินอุดหนุนการดำเนินงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภองระบั้ง จังหวัดยะลา	๓๐,๐๐๐			/	๑ พ.ค. ๖๘ – ๓๑ พ.ค. ๖๘	-	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านสวัสดิการสังคม

- แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับที่	ชื่อโครงการ	ข้อบัญญัติงบประมาณอนุมัติ	ผลการดำเนินงาน			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินการ	เบิกจ่าย	หน่วยงานรับผิดชอบ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ			
๑	โครงการอบรมธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ	๓๐,๐๐๐	/			๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๓๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ
๒	โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเปิดโลกทัศน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการ	๒๕๐,๐๐๐	/			๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑๘๑,๖๓๐	กองสวัสดิการ
๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพการทำอาหารความหวานให้กับกลุ่มสตรีในตำบลกรงปินัง	๕๐,๐๐๐	/			๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๕๐,๐๐๐	กองสวัสดิการ
๔	โครงการให้ความรู้เพื่อการพัฒนาครอบครัวเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกในครอบครัวตำบลกรงปินัง	๑๐๐,๐๐๐	/			๑ ม.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	๙๙,๙๕๐	กองสวัสดิการ